

Год раскрытия информации: 2020 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

К_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)*	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)*	окончание (дата)*				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Заключение договора на ТП	Не требуется	Не требуется						
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	Не требуется	Не требуется						
1.3.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	Не требуется	Не требуется						
1.4.	Утверждение документации по планировке территории	Не требуется	Не требуется						
1.5.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	Не требуется	Не требуется						
1.6.	Заключение договора на разработку проектной документации	15.12.2021	20.12.2021						
1.7.	Приемка проектной документации заказчиком	20.03.2022	20.03.2022						
1.8.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	Не требуется	Не требуется						
1.9.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	Не требуется	Не требуется						
1.10.	Утверждение проектной документации	31.03.2022	31.03.2022						
1.11.	Получение разрешения на строительство	Не требуется	Не требуется						
1.12.	Разработка рабочей документации	31.05.2022	31.05.2022						
2	Организационный этап								
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.06.2022	05.06.2022						
2.2.	Закупка основного оборудования	10.04.2022	30.08.2022						
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ								
3.1.	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	05.06.2022	20.06.2022						
3.2.	Поставка основного оборудования	05.06.2022	30.08.2022						
3.3.	Монтаж основного оборудования	05.06.20212	30.10.2022						
3.4.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	31.10.2022	31.10.2022						
3.5.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).	Не требуется	Не требуется						
3.6.	Пусконаладочные работы	01.11.2022	10.03.2023						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	10.03.2023	13.03.2023						
4.2.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	15.03.2023	15.03.2023						
4.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	15.03.2023	25.03.2023						
4.4.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Не требуется	Не требуется						
4.5.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету	31.03.2023	31.03.2023						
4.6.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	Не требуется	Не требуется						