Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___

Год раскрытия информации: 2020 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта

№ пп	Наименование показателя и единицы измерения	Всего по инвестиционному проекту		Остаток		Факт 2019 года	Год 2020				Год 2021				Год 2022				Год 2023				Итого за период реализации инвестиционной программы	
							План		Предложение по корректировке плана		План		Предложение по корректировке плана		План		Предложение по корректировке плана		План		Предложение по корректировке плана			
		План	Предложение по корректировке плана	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2021		Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	План	Предложение по корректировке плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	**Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:**	22,04		22,04	22,04										21,56	I-IV			0,48	I-II			22,04	
1.1	федерального бюджета																							
1.2	бюджетов субъектов Российской Федерации																							
1.3	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	21,45		21,45	21,45										20,97	I-IV			0,48	I-II			21,45	
1.4	платы за технологическое присоединение																							
1.5	иных источников финансирования	0,58		0,58	0,58										0,58	I-IV							0,58	
2	**Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:**	18,36		18,36	18,36										17,96	I-IV			0,40	I			18,36	
2.1	проектно-изыскательские работы	0,14		0,14	0,14										0,14	I							0,14	
2.2	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	2,33		2,33	2,33										2,33	II-IV							2,33	
2.3	оборудование	15,00		15,00	15,00										15,00	II-III							15,00	
2.4	прочие затраты	0,90		0,90	0,90										0,50	I-IV			0,40	I			0,90	
3	**Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:**																							
3.1	объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт																							
3.2	объектов электросетевого хозяйства, МВ×А																							
3.3	объектов электросетевого хозяйства, Мвар																							
3.4	воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км																							
3.5	воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км																							
3.6	кабельных линий электропередачи, км																							
3.7	шт./комплекты	10,00		10,00	10,00														10,00	I			10,00	
3.8	га.																							
3.9	т.у.																							
3.10	протяженность, км																							
3.11	площадь, м2																							
4	**Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:**																							
4.1	объектов электросетевого хозяйства, МВт																							
4.2	объектов электросетевого хозяйства, МВ×А																							
4.3	объектов электросетевого хозяйства, Мвар																							
4.4	воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км																							
4.5	воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км																							
4.6	кабельных линий электропередачи, км																							
4.7	шт./комплекты	10,00		10,00	10,00														10,00	I			10,00	
4.8	га.																							
4.9	т.у.																							
4.10	протяженность, км																							
4.11	площадь, м2																							
5	**Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:**																							
5.1	млн рублей (без НДС)	18,36		18,36	18,36														18,36	I			18,36	
5.2	МВт																							
5.3	МВ×А																							
5.4	Мвар																							
5.5	км																							

№ пп	Наименование показателя и единицы измерения	Всего по инвестиционному проекту		Остаток		Факт 2019 года	Год 2020				Год 2021				Год 2022				Год 2023				Итого за период реализации инвестиционной программы	
							План		Предложение по корректировке плана		План		Предложение по корректировке плана		План		Предложение по корректировке плана		План		Предложение по корректировке плана			
		План	Предложение по корректировке плана	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2021		Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	План	Предложение по корректировке плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.6	шт./комплекты	10,00		10,00	10,00														10,00	1			10,00	
5.7	га.																							
5.8	т.у.																							
5.9	протяженность, км																							
5.10	площадь, м2																							
6	**Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)**																							
7	**Вывод мощностей из эксплуатации:**																							
7.1	объектов электросетевого хозяйства, МВт																							
7.2	объектов электросетевого хозяйства, МВ×А																							
7.3	объектов электросетевого хозяйства, Мвар																							
7.4	линий электропередачи, км																							
7.5	шт./комплекты																							
7.6	га.																							
7.7	т.у.																							
7.8	протяженность, км																							
7.9	площадь, м2																							